

Azonosító szám: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019
Iktatószám: IKT-2017-604-I1-00004062/0000142

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügy Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309,
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrésről Békés Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
Székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
Azonosító szám (törzs-szám): 725064
Adószám: 15725060-2-04
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00340887-00000062
Aláírásra jogosult képviselője: Kálmán Tibor polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018.03.07. napján „**Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a IKT-2018-604-I1-00004341 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek mely **IKT-2018-604-I1-00006999** iktatószámon módosításra került.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.1.1. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 11. hó 30. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.2.2 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021 év 01. hó 27. nap

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.1. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt összköltsége A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 240 398 594 Ft, azaz kétszáznegyvenmillió-háromszázkilencvennyolcezer-ötszázkilencvennégy forint.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.2. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 211 613 119 Ft, azaz kétszázszáztizenegymillió-hatszázötvenháromezer-egyszázötvenkilencezer forint.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.4. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 211 613 119 Ft, azaz kétszázszáztizenegymillió-hatszázötvenháromezer-egyszázötvenkilence forint.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.5.1. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 211 613 119 Ft, azaz kétszázszáztizenegymillió-hatszázötvenháromezer-egyszázötvenkilence forint.

Az 1. sz. „A Projekt költségvetése” melléklet helyébe jelen dokumentum 1. sz. melléklete lép.

- A 2. sz. „A Projekt forrásai” melléklet helyébe jelen dokumentum 2. sz. melléklete lép.
 A 3. sz. „A Projekt mérföldkövei” melléklet helyébe jelen dokumentum 3. sz. melléklete lép.
 Az 5. sz. „A Projekt indikátorai” melléklet helyébe jelen dokumentum 4. sz. melléklete lép.
 A 9. sz. „Rövid összefoglalás a projektről” melléklet helyébe jelen dokumentum 5. sz. melléklete lép.
 A 13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni melléklet helyébe jelen dokumentum 6. sz melléklete lép

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 3 (három) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<i>Kedvezményezett</i> Kelt: Békés, 202... év ... hónap ... napján. <i>16.</i>	<i>Közreműködő Szervezet</i> Kelt: Békéscsaba, 202... év ... hónap ... napján. <i>18.</i>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
6. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019
Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Kölcségelem	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Békés Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	10 667 400	2 880 198	13 547 598
Békés Város Önkormányzata	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKÉ) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	11 248 875	3 037 196	14 286 071
Békés Város Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	98 864 216	26 693 338	125 557 554
Békés Város Önkormányzata	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	29 586 800	7 988 436	37 575 236
Békés Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Projektterv	1	4 931 181	1 331 419	6 262 600

Handwritten signature and date: 2020.10.15


MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Békés Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Projektelőkészít és költségei	Közbeszerzés i költségek	Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	666 220	449 880	2 116 100
Összesen								
211 613 119								

Magyar Köztársaság
Békés Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Békés, 2020. év ... 12. hónap ... napján.


Magyar Köztársaság
Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.
Kelt: Békéscsaba, 2020. év ... hónap ... napján.

A PROJEKT FORRÁSAI


Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019**

Kedvezményezett: **Békés Város Önkormányzata**

Források	Ft
III. támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	211 613 119
V. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	28 785 475
Összesen	240 398 594

 
Békés Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Békés, 202.. év 12 hónap 10 napján.


Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Békéscsaba, 202.. év 12 hónap 18 napján.

30

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019
Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.11.30.	45,5400	45,5400	45,5400
	2021.11.30.	0	45,5400	45,5400
	2022.11.30.	0	45,5400	45,5400
	2023.11.30.	0	45,5400	45,5400
	2024.11.30.	0	45,5400	45,5400
	2025.11.30.	0	45,5400	45,5400
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2020.11.30.	673 844,8600	673 844,8600	673 844,8600
	2021.11.30.	0	673 844,8600	673 844,8600
	2022.11.30.	0	673 844,8600	673 844,8600
	2023.11.30.	0	673 844,8600	673 844,8600
	2024.11.30.	0	673 844,8600	673 844,8600
	2025.11.30.	0	673 844,8600	673 844,8600
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.11.30.	2 247,7700	2 247,7700	2 247,7700
	2021.11.30.	0	2 247,7700	2 247,7700
	2022.11.30.	0	2 247,7700	2 247,7700
	2023.11.30.	0	2 247,7700	2 247,7700
	2024.11.30.	0	2 247,7700	2 247,7700
	2025.11.30.	0	2 247,7700	2 247,7700
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia termelés további kapacitása (MW)	2020.11.30.	25,0000	25,0000	25,0000
	2021.11.30.	0	25,0000	25,0000
	2022.11.30.	0	25,0000	25,0000
	2023.11.30.	0	25,0000	25,0000
	2024.11.30.	0	25,0000	25,0000
	2025.11.30.	0	25,0000	25,0000

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.11.30.	179,5300	179,5300
	2021.11.30.	0	179,5300
	2022.11.30.	0	179,5300
	2023.11.30.	0	179,5300
	2024.11.30.	0	179,5300
	2025.11.30.	0	179,5300


Békes Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.



Kelt: Békes, 2020. év 12. hónap 12. napján.


Magyar Államkincstár-Békes Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.



Kelt: Békescsaba, 2020. év 12. hónap 18. napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019

Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.08.31	Műszaki kiviteli tervek elkészítése. A projekt műszaki előkészítése
2	2019.04.30	Közbeszerzés lefolytatása és közbeszerzési dokumentáció benyújtása.
3	2019.06.30.	Kivitelezés 25%-os készültsége. Teljesítési igazolás, számlarészletező.
4	2019.07.31	Kivitelezés 50%-os teljesítése. Teljesítési igazolás, számlarészletező.
5	2019.08.31.	Kivitelezés 75%-os teljesítése. Teljesítési igazolás, számlarészletező.
6	2019.09.31	Kivitelezés 100%-os teljesítése. A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása
7	2018.08.31	Műszaki kiviteli tervek elkészítése. A projekt műszaki előkészítése.
8	2019.09.30	Közbeszerzés lefolytatása és közbeszerzési dokumentáció benyújtása.
9	2019.12.31	Kivitelezés 25%, műszaki ellenőr 25%, projektmenedzsment 25%, képzés 100%
10	2020.01.31	Kivitelezés 50%, műszaki ellenőr 50%, projektmenedzsment 50%
11	2020.03.31	Kivitelezés 75%, műszaki ellenőr 75%, projektmenedzsment 75%
12	2020.05.31	Kivitelezés 100%, műszaki ellenőr 100%, nyilvánosság 100%
13	2020.11.30	Projekt fizikai befejezése. Mérnökjelentés, fotódokumentáció, projektmenedzser 100%



Kelt: Békés, 2020. év 12. hónap 16. napján.



Kelt: Békéscsaba, 2020. év 12. hónap 18. napján.

Handwritten signature

Rövid összefoglalás a projektről

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019**Kedvezményezett: **Békés Város Önkormányzata**

A megvalósítás helyszíne, a 20 000 lakosú Békés városa, a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti "Kedvezményezett" Békési járásban helyezkedik el. A településsel közigazgatásilag határos Békéscsaba község (mely Békéstől cca. 15 km-re található), amely a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település.

A projekt keretében a Szociális Szolgáltató Központ Jantyik u. 1. sz. épülete (5630 Békés, Jantyik u. 1. 5630 hrsz.); Teleky utcai óvoda (5630 Békés, Teleky u. 28. 824 hrsz.); Hunyadi téri óvoda (5630 Békés, Hunyadi tér 1/1. 3076 hrsz.); Újvárosi tagóvoda (5630 Békés, Csabai utca 30., 3422 hrsz.); Dózsa utcai Idősek Napközi Otthona (5630 Békés, Dózsa u. 36., 1087 hrsz.); Szarvasi úti Idősek Napközi Otthona (5630 Békés, Szarvasi út 34. 3917/1 hrsz.), Civil Szervezetek Háza (5630 Békés, Hózsó 4. 6857 hrsz.); Volt földhivatal épülete (5630 Békés, Széchenyi tér 15., 12 hrsz.); Derős Ház (5630 Békés, Kossuth u. 11. 3996 hrsz.) épületenergetikai korszerűsítése valósul meg.

A felújítás révén összesen 1677 m² felületen a homlokzati fal szigetelése, 2042 m² felületen fűdémzsigetelés, 466,9 m² felületen nyílászárócsere, továbbá a fűtési és HMV rendszer korszerűsítése valósul meg. Továbbá tervezett 25 kWp-es napelemrendszer kiépítése és a projektarányos akadálymentesítés megvalósítása. A tervezett fejlesztési projekt hozzájárul a megyei területfejlesztési programban "Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó innovatív fenntartható továbbfejlesztése" stratégiai cél alábbi rész céljainak teljesüléséhez: - energiafelhasználás hatékonyságának javítása; - energiafogyasztás csökkentése - széndioxid kibocsátás csökkenése A projekt a SJFS 2. (A munkavállalók munkaerő piaci érvényesülésének javítása), 4. (A negatív társadalmi folyamatok mérséklése, lakosságmegtartó erő növelése) stratégiai céljához illeszkedik. A projektgazda vállalja környezettudatosságot építő, szemléletformáló akciók szervezését (elhagyott szemét gyűjtése, közterület gondozása). A projekt forrása: c, Ipari- és turisztikai potenciált növelő fejlesztési program számára elkülönített indikatív keretösszeg (Gyulai, Békéscsaba, Békési, Gyomaendrőd, Szeghalmi járások).

Békés Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Békés, 2020. év 12. hónap 16. napján.

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Thi

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Alulírott Kálmán Tibor, mint Békés Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00019** azonosító számú, „**Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem**” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Támogatást igénylő neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Tevékenység összes költsége (bruttó Ft)	Finanszírozási forma
Békés Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	99 060	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 116 100	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	37 575 236	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	2 116 100	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	125 557 554	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Projektterv	6 262 600	Utófinanszírozás

		dokumentumok költségei		
Békés Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment hez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsment hez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	Utófinanszírozás
Békés Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Utófinanszírozás

Halász László
Békés Város Önkormányzata
Kedvezményezett
Kelt: Békés, 2020. év ... 12. ... hónap 10. napján.

Árkai Péter
Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
Kelt: Békéscsaba, 2020. év ... hónap 12. napján.

to The